



Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



COMUNE DI CASAL VELINO

Piazza XXIII Luglio 6, 84040 - Casal Velino (SA)

Tel. 0974/908811 - protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it - www.comune.casalvelino.sa.it

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON "INFRASTRUTTURE E RETI" 2014 - 2020 Asse C - Accessibilità turistica

ACCESSO AL CILENTO NORD



PARKWAY ALENTO (2° stralcio) - 3° lotto
Interventi di tutela, valorizzazione e promozione
della fruizione sostenibile del patrimonio naturale
del SIC Alento (IT8050012) - Rete Natura 2000

Accordo Quadro del 30.07.2016 e s.m.i.

Livello di progettazione

Fattib. tecnico - economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Cod. elaborato

N3

Scala

Data

Luglio 2020

Revisione

1 2 3 4 5 6

Titolo elaborato

Elaborati contrattuali, disciplinari tecnici - prestazionali
Cronoprogramma dei lavori e delle attività

TIPOLOGIA ELABORATO

Descrittivo

Grafico

Calcolo

Economico

Sicurezza

Disciplinare/Contrattuale

Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

R.U.P.

Comune di Casal Velino (SA)

Arch. Angelo Gregorio

Iscritto all'Albo degli Architetti P.P.C. di Salerno n. 1718 dal 07.02.2001

Rif.to archivio digitale: N.39.2020/Ve.Ing.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA'

Cronoprogramma delle attività

Attività	Mesi	2019				2020				2021				2022				2023				
		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	
Conferenza di Servizi (acquisizione pareri) su progetto definitivo	2																					
Progettazione esecutiva	2																					
Verifica e validazione progetto	1																					
Acquisizione aree	4																					
Procedura di affidamento	4																					
Aggiudicazione e firma contratto	2																					
Lavori – SAL n. 01 (Asse zona PIP)	3																					
Lavori – SAL n. 02 (Sottopasso)	3																					
Lavori – SAL n. 03 (Raccordo generale 1/2)	3																					
Lavori – SAL n. 04 (Raccordo generale 2/2)	3																					
Lavori – SAL n. 05 (Raccordo con SS18)	2																					
Lavori – SAL n. 06 (Raccordo con svincolo SS)	2																					
Lavori – SAL n. 07 (Raccordo con stazione)	1																					
Lavori – SAL n. 08 (Opere di completamento)	1																					
Collaudo statico e tecnico - amministrativo	2																					
Rendicontazione	2																					
Entrata in esercizio	1																					

Cronoprogramma delle attività con avanzamento della spesa

Fase	Importi (MLNE)	2020				2021				2022				2023		
		Avanzam. Progressivo IVA inclusa	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim			
Conferenza di Servizi (acquisizione pareri) e saldo spese pregresse	Avanzam. Progressivo IVA inclusa	0,2 0,2 0,244														
Sondaggi e indagini	Avanzam. Progressivo IVA inclusa	0,05 0,25 0,305														
Progettazione esecutiva	Avanzam. Progressivo IVA inclusa	0,1 0,35 0,427														
Verifica e validazione progetto	Avanzam. Progressivo IVA inclusa	0,1 0,45 0,549														
Acquisizione aree	Avanzam. Progressivo IVA inclusa			0,65 1,1 1,2												
Procedura di affidamento	Avanzam. Progressivo IVA inclusa			- 1,1 1,2												
Aggiudicazione, firma contratto, acconto 20%	Avanzam. Progressivo IVA inclusa			0,9 2,0 2,3												
Lavori – SAL n. 01 (Asse zona PIP)	Avanzam. Progressivo IVA inclusa				0,4 2,4 2,80											
Lavori – SAL n. 02 (Sottopasso)	Avanzam. Progressivo IVA inclusa					0,8 3,2 3,77										
Oneri rallentamento	Avanzam. Progressivo IVA inclusa					1,1 4,3 5,10										
Lavori – SAL n. 03 (Raccordo generale 1/2)	Avanzam. Progressivo IVA inclusa						0,5 4,8 5,05									
Lavori – SAL n. 04 (Raccordo generale 2/2)	Avanzam. Progressivo IVA inclusa							0,5 5,3 6,33								
Lavori – SAL n. 05 (Raccordo con SS18)	Avanzam. Progressivo IVA inclusa								0,4 5,8 6,94							
Lavori – SAL n. 06 (Raccordo con svincolo SS)	Avanzam. Progressivo IVA inclusa									0,5 6,3 7,55						
Lavori – SAL n. 07 (Raccordo con stazione)	Avanzam. Progressivo IVA inclusa										0,1 6,4 7,56					
Lavori – SAL n. 08 (Opere di completamento)	Avanzam. Progressivo IVA inclusa											0,1 6,5 7,78				
Collaudo statico e tecnico – amministrativo, saldo spese professionali	Avanzam. Progressivo IVA inclusa												0,15 6,65 7,98			
Saldo lavori e altre spese	Avanzam. Progressivo IVA inclusa													0,55 7,3 8,75		
Rendicontazione	Avanzam. Progressivo IVA inclusa														- 7,3 8,75	
Entrata in esercizio	Avanzam. Progressivo IVA inclusa															- 7,3 8,75